

Приложение № 7.2
к Приказу Минюста России
от 24.03.2010 № 112

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году за I квартал 2017 г.

Утверждено
Директор МУП "Энергоинвест"
Султанов М.Г.

2017 г.

№ п/п	Наименование объекта *	Планируемые объемы финансирования, млн руб.		Фактически профинансировано, млн руб.		Выполнены работы по плану, млн руб.		Фактически выполнены (сверх) работ по плану, млн руб.		Степень выполнения работ, %		Финансирование объектов, млн руб.		Выполнение работ, %		Итого в форме		Итого в форме		Итого в форме	
		Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета	Итого	из бюджета		
1	Городское предприятие и реконструкция																				
1.1	Эксплуатация и повышение энергетической эффективности																				
1.2	Создание высокопроизводительной и ресурсной активной базы																				
1.3	Создание систем технического обслуживания																				
1.4	Усиление способности персонала предприятия и организации																				
2	Новые стратегические																				
2.1	Возможности и повышение энергетической эффективности																				
2.2	Новые линии стратегические																				
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86	4.61	0.00																		0.8
2	Реконструкция КТП-215 (ул. Освобождения)	2.84	0.00																		
3	Реконструкция КТП-216 (ул. Освобождения)	2.84	0.00																		
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ	1.15	0.00																		
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	1.95	0.00																		0.2
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827	2.76	0.00																		
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814	1.51	0.00																		
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168	4.27	0.00																		
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260	2.89	0.00																		
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259	3.01	0.00																		
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267	0.75	0.00																		
12	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24	0.86	0.00																		
13	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24	18.00	0.00																		0.15
	Итого																				3.13

* Объекты, финансируемые из привлеченных кредитных ресурсов

1 - 10 - объекты, финансируемые из бюджета; 11 - 13 - объекты, финансируемые из привлеченных кредитных ресурсов

14 - 15 - объекты, финансируемые из привлеченных кредитных ресурсов

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за I квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сульман М.Г.

(подпись)
2017 г.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	47,5		0	0					47,5				
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,32		0	0					32,3				
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,32		0	0					32,3				
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4	Прочая прибыль													
1.2	Амортизация	7,9		0	0					7,9				
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9		0	0					7,9				
1.2.2	Прочая амортизация													
1.2.3	Неиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3	Возврат НДС	7,2		0	0					7,2				
1.4	Прочие собственные средства													
1.4.1	в т.ч. средства долэмиссии													
1.5	Остаток собственных средств на													
2	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1	Кредиты													
2.2	Облигационные займы													
2.3	Займы организаций													
2.4	Бюджетное финансирование													
2.5	Средства внешних инвесторов													
2.6	Использование лизинга													
2.7	Прочие привлеченные средства													
	ВСЕГО источников	47,46		0,00										
	для ОГК/ТГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Накопленным итогом за год.

Приложение № 11 1
к Приказу Минэнерго России
от 24 03 2010 № 114

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов за I квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектросетьсервис"
Суляев И. Г.
(подпись) 2017 г.

Отчетный период: I квартал 2017 г.

по состоянию на 01 04 2017

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подответственного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения работ по укрупненному						Процент выполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения в отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт		исполнение					
		начало	окончание	начало	окончание						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
42	Предпроектный и проектный этап Получение заявки на ТП Разработка и выдача ТУ на ТП Заключение договора на разработку проектной документации Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию Утверждение проектной документации Разработка рабочей документации Организационный этап Заключение договора подряда (доп. соглашения к договору) Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка для строительства Получение разрешительной документации для реализации СВИ Сетевое строительство (реконструкция) и подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП Поставка основного оборудования Монтаж основного оборудования Пусконаладочные работы Завершение строительства Испытания и ввод в эксплуатацию Комплексное опробование оборудования Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	январь 2017	декабрь 2017	январь 2017	декабрь 2017	8	9	10	11		

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта
для сетевых компаний

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Сулъман М.Г.
(подпись)
2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип
1	Предпроектный и проектный этап	
1.1.	Получение заявки на ТП	событие
1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
1.5.	Утверждение проектной документации	событие
1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2	Организационный этап	
2.1.	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)	событие
2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СВМ	событие
3	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы	
3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП	работа
3.2.	Поставка основного оборудования	событие
3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
3.4.	Пусконаладочные работы	работа
3.5.	Завершение строительства	событие
4	Испытания и ввод в эксплуатацию	
4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

Отчет о техническом состоянии объекта
за I квартал 2017 г.

Утверждаю
Директор МУП "Тверьгорэлектро"
Супьяв М.Г.

(Подпись)
2017 г.

№ п/п	Наименование направления проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации				
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	паспортное Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный и соответствующий законодательству землеустройства (+; -)	разрешение на строительство (+; -)	
1	Техническое перевооружение и реконструкция				2017	2017					
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1.3	Создание систем телемеханики и связи										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
2	Новое строительство										
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
2.2	Прочее новое строительство										
4	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86			0,8							
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	0,63									
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	0,63									
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ			0,2							
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	0,4									
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827			2,2							
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814			1,2							
8	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168			3,4							
9	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260			2,3							
10	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259			2,4							
11	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267			0,6							
12	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24			0,15							
13	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24			3,13							