


Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2016 № 114



Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2016 г.

| № № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования (отчетный год)*** | | Основа (закрепленные работы, млн. рублей) | Высвобожденные в эксплуатацию, млн. рублей | Остаток профинансирования по отчетному периоду* | Освоение*** | | | Причины отклонений | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------|---|--|---|-------------|------|---|---|-------------|
| | | | млн. руб.** | факт*** | | | | млн. рублей | % | в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | | |
| | | | | | | | | | | | | млн. рублей |
| 1 | ВСЕГО | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Техническое проектирование и реализация | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Энергооборудование и вспомогательные инженерные сооружения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонтные работы объектов ВЛ-0,4 г. Тверь, каб. Стекло - Рязань | 1,77 | 1,77 | 0,85 | 0,83 | 0,83 | | 0,94 | 53,2 | | По результатам закупочных процедур | |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и резервной автоматики | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | | | | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация диспетчерского управления, Проектирование и монтаж диспетчерского зала, 2 этап | 4,55 | 4,55 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | | 0,01 | 0,2 | | Уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | | | | | | | | | | | |
| 2 | Новые строительство | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Энергооборудование и вспомогательные инженерные сооружения | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Прочие новые строительство | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонтные кабельной линии 6 кВ ТП 1031 - ТП 147 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | | | | | | |
| 2 | Ремонтные воздушной линии 0,4 кВ от ТП-270 (каб. Лосовское) | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | | | | | | |
| 3 | Ремонтные КТП-555 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | | | | | | |
| 4 | Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | | | | | | |
| 5 | Ремонтные кабельной линии ЛС Южная - РР-5 | 29,56 | 29,56 | 29,55 | 29,55 | 29,55 | | 0,01 | 0,03 | | По результатам закупочных процедур | |
| 6 | Ремонтная часть ВЛ ТП 2401 - ТП 67 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | | | | | | |
| 7 | Ремонтная часть ВЛ ТП-3 в г. Новая Константиновка | | | | 0,80 | 0,80 | | | | | | |
| Суммарно: | | | | | | | | | | | | |
| Остаток привлечен за прошлые периоды кредитных ресурсов | | | | | | | | | | | | |

* В млрд. отчетного года

** План согласно утвержденной инвестиционной программе

*** На основании данных за год

Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
за 2016 г.

Директор МУП "Верхорелектро"



| № № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год) | | Причины отклонений |
|----------|--|--|--------------|--------------------|
| | | план * | факт ** | |
| 1 | Собственные средства | 47,15 | 47,15 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 32,26 | 32,26 | |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 32,26 | 32,26 | |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | | | |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | | | |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | | | |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | | | |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | | | |
| 1.2. | Амортизация | 7,7 | 7,7 | |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 7,7 | 7,7 | |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | | | |
| 1.2.3. | Неиспользованная амортизация прошлых лет | | | |
| 1.3. | Возврат НДС | 7,19 | 7,19 | |
| 1.4. | Прочие собственные средства | | | |
| 1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | | | |
| 1.5. | Остаток собственных средств на | | | |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | |
| 2.1. | Кредиты | | | |
| 2.2. | Облигационные займы | | | |
| 2.3. | Займы организаций | | | |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | | | |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | | | |
| 2.6. | Использование лизинга | | | |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | | | |
| | ВСЕГО источников | 47,15 | 47,15 | |
| | для ОГК/ЛГК, в том числе | | | |
| | ДПМ | | | |
| | вне ДПМ | | | |

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

Приложение №6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2016 г.

Директор МУП "Тверьгорэлектросетьсервис"



| № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | | Вывод мощностей | |
|-------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | план * | факт | план * | факт |
| | | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА |
| | | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | | | | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической | | | | |
| 1 | Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4, г. Тверь, наб. Степана Разина | 1,23 | 1,23 | | |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | | | | |
| 1.3 | Создание систем телемеханики | | | | |
| 1 | Модернизация диспетчерского управления. | | | | |
| | Проектирование и монтаж диспетчерского щита, 2 этап. | | | | |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и | | | | |
| 2 | Новое строительство | | | | |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической | | | | |
| 2.2 | Прочее новое строительство | | | | |
| 1 | Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 147 | 0,5 | 0,5 | | |
| 2 | Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ТП-370 (пос. Лоцманенко) | 1,3 | 1,3 | | |
| 3 | Реконструкция КТП-555 | 0,63 | 0,63 | | |
| 4 | Прокладка кабельной линии ТП 1010 - ТП 571 | 0,5 | 0,5 | | |
| 5 | Реконструкция кабельной линии ПС Южная - РП 6 | 5,4 | 5,4 | | |
| 6 | Реконструкция участка ВЛ ТП 240 - ТП 67 | 0,25 | 0,25 | | |
| 7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Новая Константиновка | | 1,5 | | |
| <i>Справочно:</i> | | | | | |
| | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | | | | |

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту МУП "Тверьгорэлектро" за 2016 год

| Наименование | Тип процедуры | № извещения на официальном сайте | Время проведения | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Участники | Победитель | Цена победителя, руб. | № договора |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Выполнение работ по объекту "Модернизация диспетчерского управления, в т.ч. Проектирование и монтаж диспетчерского пульта, 2 этап" | Открытый конкурс | № 31603715611 от 30.05.2016г. | 30.05.16г.-20.06.16г. | 4 558 000,00 | ЗАО "ТЮЙСК" | ЗАО "ТЮЙСК" | 4 558 000,00 | 16057 от 04.07.16 |
| выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-6кВ ТП-1030 – ТП-147 в г. Твери | Запрос котировок | № 31603426909 от 16.03.2016г. | 16.03.16г.-23.03.16г. | 275 105,20 | ООО "Электрогазстрой" ООО "РуспроектСтрой" | ООО "Электрогазстрой" | 180000,00 | 68 от 29.03.2016г. |
| Выбор подрядной организации с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1030 – ТП-147 в г. Твери | Открытый конкурс | № 31603820496 от 27.06.16 | 28.06.16.-25.07.16 | 2 573 776,00 | ООО "Электрогазстрой" | ООО "Электрогазстрой" | 2537776,00 | 171 от 09.08.16г. |
| выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-370 в пос.Доломанько | Запрос котировок | № 31603537334 от 11.04.2016 | 11.04.16-19.04.16 | 2 465 964,00 | ООО "Ремсервис" | ООО "Ремсервис" | 2465964,00 | 124 от 12.05.2016г. |
| Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-555 в г. Твери | Запрос котировок | № 31604087648 от 12.09.16 | 13.09.16-19.09.16 | 2 634 368,88 | ООО "Ремсервис" | ООО "Ремсервис" | 2634368,88 | 210 от 03.10.2016 |
| выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция кабельной линии КЛ-10кВ ПС «Южная» - РТ-6 в г. Твери | Открытый конкурс | № 31604001750 от 17.08.2016г. | 17.08.-06.09.16г. | 28 302 382,00 | ООО "Инженерэлектрострой" | ООО "Инженерэлектрострой" | 28302382,00 | 209 от 26.09.16 |
| выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-10кВ ТП-240-ТП-67 в г. Твери | Запрос котировок | № 31603483262 от 29.03.16г. | 29.03.16г. - 05.04.16г. | 884 528,00 | ООО "РемЭнергоСтрой" | ООО "РемЭнергоСтрой" | 884528,00 | 90 от 11.04.2016г. |
| Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в д. Н. Константиновка в г. Твери. | Запрос котировок | № 31604109022 от 19.09.16 | 19.09-26.09 | 948 248,00 | ООО "РемЭнергоСтрой" | ООО "РемЭнергоСтрой" | 948248,00 | 220 от 30.09.2016г. |
| Выбор подрядной организации с целью заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1010 – ТП-571 в г. Твери | Открытый конкурс | № 31603820427 от 27.06.16 | 28.06.16.-25.07.16 | 2 597 775,99 | ООО "Электрогазстрой" | ООО "Электрогазстрой" | 2597775,99 | 170 от 09.08.16г. |
| выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Прокладка кабельной линии ТП-1010 – ТП-571 в г. Твери | Запрос котировок | № 31603426794 от 16.03.2016г. | 16.03.16г.-23.03.16г. | 143 145,80 | ООО "Электрогазстрой" ООО "РуспроектСтрой" | ООО "Электрогазстрой" | 120000,00 | 69 от 29.03.2016г. |
| выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция опорных сооружений ВЛ-0,4кВ по набережной Степана Разина в г. Твери | Запрос котировок | № 31502746545 от 10.09.2015г. | 10.09.15г.-17.09.2015г. | 959 619,19 | ООО "РемЭнергоСтрой" | ООО "РемЭнергоСтрой" | 959619,19 | № 198 от 21.09.2015г. |
| выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-10кВ ПС «Южная» - РТ-6 в г. Твери | Запрос котировок | № 31603426945 от 16.03.2016г. | 16.03.16г.-23.03.16г. | 1 499 119,20 | ООО "РуспроектСтрой" ООО "НеоСтрой" ООО "ЭнергопроектМонтаж" ООО "Инженерэлектрострой" | ООО "Инженерэлектрострой" | 1050000,00 | 67 от 29.03.2016г. |