

## Отчет по выполнению инвестиционной программы за 2012 г.

№ п/п	Наименование объекта электроэнергетики	утверждена (когда, кем, № документа)	Период действия	Всего по программе				Всего за год			
				Стоимость, млн. руб. с НДС		Объём вводов (МВт, км, МВА)		Стоимость, млн. руб. с НДС		Объём вводов (МВт, км, МВА)	
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1.	<b>Строительство электрических сетей в пос. Химинститута (по ул. Химиков – ул. Рябиновая), в т.ч.</b>	утверждена РЭК Тверской области	2012	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>			<b>0,99</b>	<b>0,99</b>		
	Строительство трансформаторной подстанции					0,25 МВА	0,25 МВА			0,25 МВА	0,25 МВА
	Строительство ВЛ-6 кВ					0,5 км	0,5 км			0,5 км	0,5 км
	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0,4 км	0,4 км			0,4 км	0,4 км
	Реконструкция РУ-6 кВ ТП 728 с установкой 1 линейной камеры КСО 366М с ВН.										
2	<b>Строительство электрических сетей в м/не Южный-Д (в границах улиц Новая-Стартовая-Мирная), в т.ч.</b>	утверждена РЭК Тверской области	2012	<b>4,38</b>	<b>4,38</b>			<b>4,38</b>	<b>4,38</b>		

	строительство двухтрансформаторной подстанции					1,26 МВА	1,26 МВА			1,26 МВА	1,26 МВА
	прокладка кабельных линий напряжением 10 кВ					0,2 км	0,2 км			0,2 км	0,2 км
3	<b>Строительство электрических сетей в пос. Крупской (в границах улиц Неготинская-Конечная-Бурашевское ш.):</b>	утверждена РЭК Тверской области	2012	<b>6,86</b>	<b>6,79</b>			<b>6,86</b>	<b>6,79</b>		
	Разработка проектно-сметной документации			0,88	0,88			0,88	0,88		
	Строительство двухтрансформаторной подстанции			5,98	5,92	1,26 МВА	1,26 МВА	5,98	5,92	1,26 МВА	1,26 МВА
	Строительство ВЛ-10 кВ					1,1 км	1,1 км			1,1 км	1,1 км
	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0	0,8 км			0	0,8 км