

Утверждаю
 Гл. инженер МУП « Тверьгорэлектро »
 Степанов А.А.
 20 01 2015г.

Отчет о выполнении мероприятий производственной программы за
2014 год

Капитальный ремонт		
Мероприятия	План на год	Выполнено с начала года
ВЛ 6-10 кВ		
Замена опор одноствоечными железобетонными	15	9
Замена опор на железобетонные с подкосом	5	2
Демонтаж провода	6	10,03
Монтаж неизолированного провода	0	0,4
Монтаж провода СИП	5	5
Замена изоляторов	200	225
Замена разъединителей	2	5
Заземление опор	35	41
ВЛ 0,4 кВ		
Замена деревянных опор на деревянные	10	1
Замена опор одноствоечными железобетонными	130	149
Замена опор на железобетонные с подкосом	20	21
Установка подкосов к опорам	44	44
Демонтаж провода	41	49,5
Монтаж неизолированного провода	3	0,3
Монтаж провода СИП	19	46,528
Замена изоляторов	200	200
Замена ответвлений к вводам в здания	84	1246
Заземление	29	40
Повторное заземление нулевого провода ВЛ-0,4кВ	10	19
КЛ 6-10 кВ		
Замена кабеля (подрядным способом, объекты: ПС Затверецкая - ТП569; ПС Затверецкая - ТП416; ТП953 - ТП53)	2,4	2,61
Замена кабеля (хоз. способом)	0,5	0
КЛ 0,4 кВ		
Замена кабеля	0,55	0,591
Ремонт строительной части (кровли) ТП , РП		
Ремонт кровли и строительной части ТП(РП) (подрядным способом)	69	69
Ремонт оборудования ТП , РП		
Ремонт масляных выключателей	24	25
Ремонт выключателей нагрузки	20	34
Ремонт разъединителей	12	21
Замена масляных выключателей	1	3
Замена выключателей нагрузки	4	5
Замена разъединителей	3	3
Ремонт контуров заземления	2	4
Ремонт силовых трансформаторов	36	37
Замена трансформаторов	15	44
Замена рубильников 0,4 кВ	10	28
Замена высоковольтных камер	1	3
Замена низковольтных шкафов	1	6
Установка ОПН 6-10 кВ в РП	3	0

ВЛ 0,4 кВ Н.О.		
Замена опор	49	77
Монтаж неизолированного провода	0	18,99
Монтаж провода СИП	18,59	32,226
Демонтаж неизолированного провода	64,4	117,404
Замена изоляторов	0	0
Ремонт щитов наружного освещения	90	99
Замена светильников с лампами накаливания	136	233
Замена светильников с ртутными, натриевыми лампами	814	783