


Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС за 2017 г.




№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования за отчетный период		Планируемые затраты на выполнение работ, млн. рублей	Исполнено в отчетном периоде, млн. рублей	% к плану	Средства профинансированы из бюджета субъекта в период	Итого в том числе в руб.		Прочие источники
			млн. руб.	факт					исполнено	в том числе из средств бюджета субъекта	
1	Итого в том числе в руб.										
1	ВЭЭС										
1.1	Электроснабжение территории										
1.1.1	Электроснабжение территории										
1.1.2	Электроснабжение территории										
1.1.3	Электроснабжение территории										
1.4	Улучшение условий эксплуатации объектов										
2	Иные объекты										
2.1	Иные объекты										
2.2	Иные объекты										
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86	5,91	3,91	2,71	2,71						
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	2,41	2,41	2,47	2,47						
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	2,41	2,41	2,48	2,48						
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ Вагонников	0,98	0,98	2,71	2,71						
5	Реконструкция ТП 188 (д-ж пер. Вагонников)	1,65	1,65	2,45	2,45						
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827	2,14	2,14	0,89	0,89						
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814		1,28	0,95	0,95						
1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168	3,62	3,62	2,71	2,71						
2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260	2,45	2,45	2,47	2,47						
3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259	2,55	2,55	2,68	2,68						
4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267	0,64	0,64	2,71	2,71						
3	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24	0,73	0,73	2,45	2,45						
4	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24	15,26	15,26	0,89	0,89						
Итого											

* Итого по объектам
 ** Дан объем учтенной инвестиционной программы
 *** Планируемые итоги за год

Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных
за 2017 г.

Директор



№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]	
		план *	факт **
1	Собственные средства	47,46	47,46
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	32,32	32,32
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	32,32	32,32
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)		
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации		
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей		
1.1.4.	Прочая прибыль		
1.2.	Амортизация	7,9	7,90
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	7,9	7,90
1.2.2.	Прочая амортизация		
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет		
1.3.	Возврат НДС	7,24	7,24
1.4.	Прочие собственные средства		
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии		
1.5.	Остаток собственных средств на		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:		
2.1.	Кредиты		
2.2.	Облигационные займы		
2.3.	Займы организаций		
2.4.	Бюджетное финансирование		
2.5.	Средства внешних инвесторов		
2.6.	Использование лизинга		
2.7.	Прочие привлеченные средства		
	ВСЕГО источников	47,46	47,46
	для ОГК/ТГК, в том числе		
	ДПМ		
	вне ДПМ		

План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Накопленным итогом за год.

Приложение №6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов



Утверждаю
Директор "Тверьэнерго"
Урман М.Г.
(подпись)
2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план *	факт	план *	факт
		МВт, Гкал/час, кВт, МВА	МВт, Гкал/час, кВт, МВА	МВт, Гкал/час, кВт, МВА	МВт, Гкал/час, кВт, МВА
		2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое перевооружение и реконструкция				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической				
1.2	Создание систем противоваздушной и режимной				
1.3	Создание систем телемеханики				
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и				
2	Новое строительство				
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической				
2.2	Прочее новое строительство				
1	Реконструкция кабельной линии 6 кВ ТП 1030 - ТП 86	0,8	0,8		
2	Реконструкция КТП-315 (ул. Освобождения)	0,63	0,63		
3	Реконструкция КТП-316 (ул. Освобождения)	0,63	0,63		
4	Замена участка ВЛ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ	0,2	0,2		
5	Реконструкция ТП 188 (4-й пер. Вагонников)	0,4	0,4		
6	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 827	2,2	2,2		
7	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 814	1,2	1,2		
1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 168	3,4	3,4		
2	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 260	2,3	2,3		
3	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 122, ТП 259	2,4	2,4		
4	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 267	0,6	0,6		
5	Строительство КЛ 10 кВ ТП 783 - КНС 24	0,15	0,15		
6	Реконструкция КЛ 10 кВ ПС Северная - КНС 24	3,13	3,13		
	<i>Справочно:</i>				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы				

Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту МУП "Тверьгорэлектро" за 2017 год

Наименование	Тип процедуры	№ извещения на официальном сайте	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Победитель	Цена победителя, руб.	№ контракта (договора)
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-10 кВ ПС «Северная» - КНС-24 в г. Твери	Запрос котировок	31604353251 от 21.11.2016г	975 994,52	ООО "ИнженерЭлектроСтрой"	975 994,52	261 от 02.12.2016г
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: Реконструкция КЛ-10кВ ПС «Северная» - КНС-24 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	0536600010217000056 от 23.06.2017	17 028 681,48	ООО "ИнженерЭлектроСтрой"	17 028 681,48	0536600010217000056-0857885-01 от 28.07.17г
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 1030 - ТП 86 в г. Твери	Запрос котировок	31604353203 от 21.11.2016	308 244,32	ООО "ЭлектроГарант"	308 244,32	260 от 02.12.16г
Реконструкция КЛ-10кВ ТП 1030 - ТП 86 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	0536600010217000084 от 21.08.2017г	4 301 189,68	ООО "ЭлектроГарант"	4 301 189,68	0536600010217000084-0857885-01 от 21.09.2017
выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: Замена участка ВЛ-10 кВ ТП 232 - ТП 10 на участок КЛ в г. Твери	Запрос котировок	31604353330 от 21.11.2016г	129 377,56	ООО "РемэнергоСтрой"	129 377,56	257 от 02.12.2016г
Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: Замена участка ВЛ-10кВ ТП-232 - ТП-10 на участок КЛ в г. Твери	Аукцион в электронной форме	0536600010217000078 от 31.07.17г	1 023 010,44	ООО "ПрофЭнерго"	1 023 010,44	0536600010217000078-0857885-01 от 24.08.2017г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-827 в г. Твери	Открытый конкурс	31604353425 от 21.11.2016г	2 765 560,00	ООО "РемэнергоСтрой"	2 765 560,00	309 от 30.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-814 в г. Твери	Открытый конкурс	31604353467 от 21.11.2016г	1 507 450,00	ООО "Ремсервис"	1 507 450,00	313 от 30.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-168 в г. Твери	Открытый конкурс	31604353515 от 21.11.2016г	4 271 010,00	ООО "РемэнергоСтрой"	4 271 010,00	307 от 29.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-260 в г. Твери	Открытый конкурс	31604353583 от 21.11.2016г	2 889 230,00	ООО "РемэнергоСтрой"	2 889 230,00	308 от 29.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-122 в г. Твери	Открытый конкурс	31604353728 от 23.11.2016г	1 424 498,18	ООО "Ремсервис"	1 424 498,18	288 от 21.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-267 в г. Твери	Открытый конкурс	31604363038 от 23.11.2016г	753 666,00	ООО "Ремсервис"	753 666,00	289 от 21.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-259 в г. Твери	Открытый конкурс	31604368134 от 23.11.2016г	1 590 283,80	ООО "Ремсервис"	1 590 283,80	314 от 30.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-315 в г. Твери	Открытый конкурс	31604375933 от 24.11.2016г	2 842 738,00	ООО "РемЭнергоСтрой"	2 842 738,00	312 от 29.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-316 в г. Твери	Открытый конкурс	31604374109 от 24.11.2016г	2 842 738,00	ООО "Ремсервис"	2 842 738,00	310 от 29.12.16г
выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Реконструкция КТП-188 в г. Твери	Аукцион в электронной форме	0536600010217000072 от 26.07.17г	311 от 29.12.16г	ООО "Ремсервис"	311 от 29.12.16г	0536600010217000072-0857885-01 от 21.08.2017г
Строительство кабельной линии 10кВ ТП 783 - КНС 24 в г. Твери (СМР)	до 100 тыс.руб.		779 083,20	ООО "ЭлектроГарант"	779 083,20	254 от 29.11.2016